

Tomaszów Maz. dn. 29.08.2017 r.
06-KAN-003626-2017

Instalatorstwo Elektryczne
Jacek Strzelecki
ul. Słoneczna 3
97-360 Kamieńsk

Data wpływu: 31.07.2017

Uzgodnienie nr 564/06/2017

Projekt wykonawczy - " przebudowa sieci SN i nN w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu centrum wsi " (odbiorca: Gmina Tomaszów Mazowiecki) Ciebtowice Duże dz.nr 853;1038/1; 716;717;1040;1041; 1370/1;1371; gm. Tomaszów Maz..

Przedłożona dokumentacja zawierająca:

- demontaż istniejącej stacji transformatorowej Ciebtowice Duże 6-0606 typu STSb 20/125 wraz z odcinkiem linii napowietrznej 15 kV;
- budowę stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV typu STSKu 20/250
- budowę linii kablowej 15 kV typu 3x XRUHAKXs 1x120/50mm² ze słupem kablowym z rozłącznikiem RUN III 24/4
- budowę linii kablowej 0,4 kV wraz z zestawami złączowo -pomiarowymi
- budowę wyprowadzeń kablowych z projektowanej stacji na istniejącą sieć 0,4 kV
- wymianę stanowiska słupowego w istn.linii nap. 0,4 kV
- układ(y) pomiarowy (e);
- zestaw złączowo-pomiarowy oznaczyć nr: **ZK4 - 6-0606-04-01; ZK3-6-0606-04-02; 6-0606-04-03; 6-0606-04-04;**

jest zgodna z warunkami usunięcia kolizji nr 1/06/2017 wydanymi przez RE Tomaszów Maz. z dnia 10.02.2017

SAT na przyłącza kablowe nN na 2017r - na etapie wykonawstwa

Roboty w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z siecią elektroenergetyczną (15 kV; 0,4 kV) wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do RE Tomaszów Maz. w celu przedłożenia harmonogramu wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

Do RE Tomaszów Maz. należy dostarczyć kosztorys inwestorski, w celu zawarcia Umowy

Po wykonaniu należy zgłosić do odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

Terminy wyłączeń w sieci elektroenergetycznej podlegają obowiązującemu w PGE Dystrybucja S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej

Prace związane z usunięciem kolizji będą wykonywane z wyłączeniem napięcia.

Dopuszczenie do prac należy uzgodnić z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszów Maz.

Prace budowlano- montażowe musi wykonać osoba lub przedsiębiorstwo z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania prac na urządzeniach elektroenergetycznych z upoważnieniem z PGE Dystrybucja S.A.

Materiały z demontażu zdać do RE Tomaszów Mazowiecki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Należy dostarczyć protokół utylizacji słupów.

Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci ważność po 2 latach od daty niniejszego pisma.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę organizacyjną: Oddział Łódź. Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
Wydział Majątek Słotowego

564/06/2017

Kierownik
Krzysztof Adamiec